

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA
CNPJ: 15.376.911/0001-95

	Obra REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) HUMBERTO MARANHÃO DE AZEVEDO E CREAS DE CAROLINA-MA	Bancos SINAPI - 02/2025 - Maranhão ORSE - 11/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	B.D.I. 24,22%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	REFORMA DO CRAS HUMBERTO MARANHÃO DE AZEVEDO	92,69% 205.407,57	31,85% 65.413,70	32,41% 66.577,87	28,43% 58.402,65
1.1	REVESTIMENTO/PINTURA/PISO	100,00% 102.220,15	40,00% 40.888,06	30,00% 30.666,05	30,00% 30.666,05
1.2	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA E LOUÇAS	100,00% 1.608,67		50,00% 804,34	50,00% 804,34
1.3	COBERTURA/FORRO	100,00% 70.082,29	30,00% 21.024,69	40,00% 28.032,92	30,00% 21.024,69
1.4	INSTALAÇÕES ELETRICAS E LUMINARIAS	100,00% 11.669,84	30,00% 3.500,95	40,00% 4.667,94	30,00% 3.500,95
1.5	ESQUADRIAS	100,00% 4.813,27		50,00% 2.406,64	50,00% 2.406,64
2	REFORMA DO CREAS DE CAROLINA-MA	63,47% 67.696,71	44,51% 30.132,77	11,12% 7.527,67	7,84% 5.307,83
2.1	REVESTIMENTO/PINTURA/FORRO	0,00% 24.728,45			
2.2	PISO E CALÇADAS EXTERNAS	100,00% 27.630,54	100,00% 27.630,54		
2.3	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA E LOUÇAS	100,00% 282,38			100,00% 282,38
2.4	COBERTURA	100,00% 4.274,26		50,00% 2.137,13	50,00% 2.137,13
2.5	INSTALAÇÕES ELETRICAS E LUMINARIAS	100,00% 5.776,63		50,00% 2.888,32	50,00% 2.888,32
2.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 5.004,45	50,00% 2.502,23	50,00% 2.502,23	
Porcentagem			34,99%	27,13%	23,33%
Custo			95.546,46	74.105,53	63.710,47
Porcentagem Acumulado			34,99%	62,12%	85,45%
Custo Acumulado			95.546,46	169.651,99	233.362,46
WELLERSON YANN GUIMARAES DE CASTRO RIBEIRO CREA 2420002350 - ENG. CIVIL IRACELIA LEAL FERREIRA ESPIRITO SANTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA					